

Information til beboerne om fordelerrør færdiggjort og udsendes til beboerne

Drøftelse af beredskabsplan og placering af sandsække

Fornyset tjek af evt. forstoppelse af faldstammer under opgang A drøftet. Herunder at der er konstateret 4-5 opblende tæring i de vandrette faldstammer i kælder. Endvidere har der været kikkertundersøgelse af faldstammer, hvor der konstateres aflejringer i bund af rørene. Endvidere for ringe fald og for mange knæk.

Ligeledes uheldige bøjninger på tagvandrør gennem kælder.

Drøftelse af problemer med varmforsyning til lejlighed C-7.

Ved samme lejlighed konstateres at varmeveksler trænger til rensning/afkalkning